

**NIEDERSCHRIFT**

über die 7. Sitzung des Ortsbeirates Niederweimar in der

Legislaturperiode 2016 bis 2021

**Tag:** Mittwoch, 22.02.2017

**Dauer:** 65 Minuten, Beginn 20:10 Uhr, Ende 21:15 Uhr

**Ort:** Bürgerhaus Niederweimar

**Anwesend:**

**Ortsbeiratsmitglieder:**

Heinz-Peter Damm , Erich Leinweber, Helmut Paulsen, Lydia Wenz,

**Von der Gemeindevertretung:**

-

**Vom Gemeindevorstand:**

1. Beigeordnete Martina Klein

**Von der Verwaltung:**

-

**Gäste:**

**Entschuldigt:** Konrad Ammenhäuser, Matthias Happel, Gerhard Herbener

**Tagesordnung :**

**Top    Betreff**

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Niederschrift vom 07.12.2016
3. Stellungnahmen des Gemeindevorstandes zum Protokoll vom 07.12.2016
4. Stand der Straßenerneuerung
5. Verschiedenes

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|           |  |  |  |  |
| <b>1.</b> | <p><b>Eröffnung und Begrüßung</b></p> <p>Ortsvorsteher Heinz-Peter Damm begrüßte die Anwesenden um 20:10 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Einladung ist form- und fristgerecht erfolgt.</p>   |  |  |  |
| <b>2.</b> | <p><b>Niederschrift vom 07.12.2016</b></p> <p>Es gibt keine Anmerkungen aus der Runde zur Niederschrift.</p>   |  |  |  |
| <b>3.</b> | <p><b>Stellungnahme des Gemeindevorstandes zum Protokoll vom 07.12.2016</b></p> <p>Die Runde tauscht sich über die Stellungnahme der Verwaltung vom 02.01.2017 aus.</p>  |  |  |  |
| <b>4.</b> | <p><b>Stand der Straßenerneuerung</b></p> <p><b>Stand der Arbeiten</b></p> <p>Der aktuelle Bauabschnitt 4 zwischen Sparkasse und Tankstelle soll bis zum 03.03.2017 ohne Teer arbeiten abgeschlossen sein.<br/> Ab dem 06.03.2017 soll der nächste Bauabschnitt 5, Bürgerhaus bis Einmündung Huteweg in Angriff genommen werden und bis zum 31.03.2017 ohne Teer arbeiten fertiggestellt sein.<br/> Ab dem Beginn der Osterferien 03.04.2017 bis 15.04.2017 Ende der Osterferien, sollen dann die Bauabschnitte 4 + 5 von Sparkasse bis Huteweg komplett abgefräst und geteert werden.<br/> Diese Maßnahme erfordert eine komplette Sperrung des Straßenverlaufs.<br/> In der Anlage ist die Info des Gemeinde Vorstandes beigelegt.</p> |  |  |  |
| <b>5.</b> | <p><b>Verschiedenes</b></p> <p>Martina Klein berichtete dem Ortsbeirat, das im neuen Baugebiet Roter Weg 2 im März mit den Arbeiten begonnen werden soll.</p> <p>Der Ortsvorsteher gab den anwesenden bekannt, das die geplanten Arbeiten am Friedhof Niederweimar in Absprache mit Pfarrer Bartsch in den Herbst verschoben werden, da der Bauhof gerade alle erforderlichen Arbeiten durchgeführt hat.</p> <p>Helmut Paulsen gab bekannt das am 12.03.2017 im Bgh. Niederweimar eine Vereinsbörse stattfindet.<br/> Veranstalter ist der SPD Ortsverein Niederweimar.<br/> Viele Vereine hätten schon Ihre Teilnahme zugesagt.</p> <p><b>gez. Heinz-Peter Damm</b><br/> <b>Ortsvorsteher</b></p>                                       |  |  |  |
|           |  |  |  |  |